

**Proyectos aprobados al Gobierno del Estado de Guanajuato con cargo a los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2021**  
Cuarto Trimestre de 2022

Folio SEFIR	Nombre del Proyecto	Ubicación: Municipio y localidad	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
12887803	Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero, primera etapa del km 3+060 al 3+380 en la localidad de Marfil y del 5+840 al 5+940, en la localidad de Yerbabuena, en el municipio de Guanajuato	Municipio: Guanajuato Localidades: Marfil / Yerbabuena	8,370,000.00	8,236,359.03	8,236,359.03	4,060.00 M2 Rehabilitación de pavimentación con carpeta asfáltica 2320.00 ML Aplicación de señalamiento horizontal (pintura) 40.50 M2 Colocación de señalamiento horizontal (marcas reductoras de velocidad) 248.00 PZAS Instalación de señalamiento horizontal (botones reflejantes y delimitadores)	Promotora de Desarrollo, S.A. de C.V.	SICOM/RF/AE/PU/D EC/OB/OP/2022-0306	07/12/2022	25%	0%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar
12887980	Rehabilitación de la Carretera Ramal a San Nicolás de la Condesa, primera etapa del km 0+000 al 0+500 y del km 1+000 al 1+600, en el municipio de Tarimoro	Municipio: Tarimoro Localidad: San Nicolás de la Condesa	4,700,000.00	4,403,759.87	4,403,759.87	7,700.00 M2 Rehabilitación de pavimentación con carpeta asfáltica 3,300.00 ML Colocación de señalamiento horizontal 66.50 ML Colocación de rayas de espaciamiento logarítmico 31.50 M2 Colocación de marcas reductoras de velocidad 112.00 PZAS Colocación de botones reflejantes y delimitadores	Terracerías y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.	SICOM/RF/LP/PU/DC A/OB/OP/2022-0255	15/11/2022	35%	0%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar
12887744	Estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno - Xichú, del km 41+645 al 41+760 en la localidad de El Ocotero y del km 46+730 al 46+800 en la localidad de Agua Zarca del Pinal, en el municipio de Xichú	Municipio: Xichu Localidades: Agua Zarca del Pinal / El Ocotero	2,668,802.00	3,005,198.89	3,005,198.89	1,236.00 M2 Estabilización de taludes con malla metálica galvanizada de triple torsión 2,130.00 M2 Estabilización de taludes con concreto lanzado fc=200kg/cm2 y malla electrosolda 268.00 M2 Construcción de muro de contención de concreto ciclópeo con drenes	Cesáreo Construcciones, S.A. de C.V.	SICOM/RF/LP/PU/DC A/OB/OP/2022-0271	29/11/2022	3%	0%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar. Contempla además compromiso de recurso estatal por \$336,396.89
12887685	Rehabilitación del Libramiento de Villagrán, primera etapa del km 0+000 al 1+000 en la localidad El Pintor, en el municipio de Villagrán	Municipio: Villagrán Localidad: El Pintor	12,000,000.00	11,701,469.25	11,701,469.25	12,575.00 M2 Rehabilitación de Pavimento con Carpeta Asfáltica 2,000.00 ML Construcción de Guarniciones 4,450.0 ML Aplicación de señalamiento horizontal 2,000.00 ML Aplicación de Pintura en guarniciones 66.70 M2 Aplicación Flechas, letras y números 13.00 PZAS Instalación de señalamiento vertical 332.00 PZAS Colocación de Botones reflejantes y delimitadores	Grupo Constructor Noruma, S.A. de C.V.	SICOM/RF/LP/PU/DC A/OB/OP/2022-0295	09/12/2022	0%	0%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar
12887862	Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón en el km 5+120 al 5+600 lado izquierdo, Localidad San Antonio Casas Blancas, en el municipio de Purísima del Rincón	Municipio: Purísima del Rincón Localidad: San Antonio Casas Blancas	6,000,000.00	5,373,335.17	5,373,335.17	1,843.20 M2 Estabilización de taludes con malla metálica galvanizada de triple torsión 4,641.00 M2 Estabilización d taludes con concreto lanzado fc 200kg/cm2 malla electrosoldada 30.00 M2 Estabilización d taludes con muro gavión módulos cúbicos d 100cm malla triple T	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.	SICOM/RF/LP/PU/DC B/OB/OP/2022-0249	07/11/2022	42%	0.4%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar
12887921	Rehabilitación y mejoramiento de imagen urbana de la Calle Leandro Valle, entre avenida Manuel Doblado y Blvd. Díaz Ordaz, Irapuato	Municipio: Irapuato Localidad: Irapuato	8,042,511.00	13,384,206.74	13,384,206.74	1,804.00 M2 Pavimentación a base de concreto estampado de 15 cm de espesor 1,706.00 M2 Rehabilitación de banquetas con Pavimento tipo pórfido color rojo 300.00 ML Instalación de drenaje sanitario con tubería de polietileno de alta densidad 6.00 PZAS Construcción de pozo de visita 12.00 PZAS Instalación de coladera pluvial 65.00 PZAS Instalación de descarga domiciliaria 65.00 PZAS Instalación de registro sanitario	Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S.A. de C.V.	DGOP-SECTUR-LPN- PU-5D-2022-125	07/10/2022	36%	14%	La cifra del Comprometido/Contratado considera el monto del contrato de obra más el 1 al millar. Contempla además compromiso de recurso municipal por el monto de \$6,819,200.23